
Vorlage Nr. 2016/241

AMT FÜR HOCHBAU UND
GEBÄUDEWIRTSCHAFT

Schn
Balingen, 27.10.2016

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss	nicht öffentlich	am 09.11.2016	Vorberatung
Gemeinderat	öffentlich	am 22.11.2016	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Turnhalle Sichelschule Balingen

- Abrechnungsbeschluss -

Beschlussantrag:

Der Baukostenabrechnung für die Turnhallensanierung für insgesamt 716.519,05 € wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Im Jahr 2014 wurde festgestellt, dass das Tragwerk der Sichelschule dauerhaft überlastet ist. Deshalb mussten die Halle und der darüberliegende Zeichensaal gesperrt werden. Um die Überlastung zu beseitigen, wurden die vorhandenen Balken mit unterspannten Stahlträgern verstärkt. Zum Einbau dieser Stahlträger waren Abstützungen auf den Hallenboden notwendig. Da der bestehende, bereits mangelhafte Boden mit Holztragwerken dies nicht leisten konnte, wurde der Austausch des Bodens gegen eine Stahlbetonplatte mit neuem Schwingboden, zusätzlich zur Verstärkung des Dachtragwerks, von den Gremien genehmigt (vgl. DS 161/2014).

Die Turnhalle wird seit Abschluss der Arbeiten Ende 2015 wieder in vollem Umfang genutzt.

Die Kostenschätzung der Baumaßnahme lag bei maximal 700.000 €.

Es wurden im Jahr 2014 insgesamt 300.000 € außerplanmäßig genehmigt und im Jahr 2015 400.000 € in den Haushalt eingestellt. Die Abrechnung stellt sich wie folgt dar:

Abrechnung:	Haushaltsmittel:	Mehrkosten:
716.519,05 €	700.000,00 €	16.519,05 €

Die Überschreitung in Höhe von 16.519,05 € ergab sich aufgrund von nicht vorhersehbaren, höheren Entsorgungskosten wegen vorbelastetem Aushubmaterial. (Brandschuttmaterial)



Frieder Theurer