
Vorlage Nr. 2018/035

TIEFBAUAMT

Balingen, 12.01.2018

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss	öffentlich	am 07.02.2018	Vorberatung
Gemeinderat	öffentlich	am 27.02.2018	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

**Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen
Kanalumhängung im Bereich Schillerstraße**

Beschlussantrag:

Die Abrechnung der Maßnahme wird mit festgestellten Kosten in Höhe von 227.804,45 Euro bei Mehrkosten von 10.163,33 Euro genehmigt.

Sachverhalt:

Durch Verzicht auf das projektierte Regenüberlaufbecken an der Heinzlenstraße musste Mischwasser aus der Schillerstraße dem Regenüberlaufbecken Badstraße zugeleitet werden. Hierfür war die Unterquerung der Steinach auf Höhe des alten Finanzamtes und ein Zuleitungssammler entlang dem Feuerwehrgebäude bis zur Badstraße notwendig. Die Maßnahme wurde 2009 durch die Firma Stotz Bau GmbH durchgeführt. Das Projekt schloss wie folgt ab:

Kostenanschlag	217.641,12 €
Kostenfeststellung	227.804,45 €
Haushaltsmittel	<u>217.641,12 €</u>
Mehrkosten	+ 10.163,33 €

Die Mehrkosten sind im Wesentlichen bei den Erdarbeiten angefallen, weil erheblich mehr Fels als angenommen angetroffen wurde. Der Fels wiederum konnte nicht zur Verfüllung verwendet werden, so dass mehr Fremdmaterial zugekauft werden musste.

Die Mehrkosten sind durch den Jahresabschluss abgedeckt.

Eduard Köhler