

Balingen, 22.11.2018

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

| | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Technischer Ausschuss | öffentlich | am 05.12.2018 | Vorberatung |
| Ortschaftsrat Endingen | öffentlich | am 10.12.2018 | Anhörung |
| Ortschaftsrat Weilstetten | öffentlich | am 11.12.2018 | Anhörung |
| Gemeinderat | öffentlich | am 18.12.2018 | Entscheidung |

Tagesordnungspunkt**Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen
Erschließung des Baugebietes "Rote Länder" 2. BA in den Stadtteilen
Weilstetten und Endingen****Beschlussantrag:**

Die Abrechnung der Erschließung „Rote Länder“ 2. BA wird mit festgestellten Kosten in Höhe von 937.060,20 Euro genehmigt.

Sachverhalt:

Der 2. Bauabschnitt des Gewerbegebietes „Rote Länder“ wurde in den Jahren 2012 und 2013 durch die Firma Gebr. Stumpp aus Balingen erschlossen.

Die Abrechnung schließt mit folgenden Beträgen ab:

| Gewerk | Kosten- anschlag | Kosten- feststellung | Haushalts- mittel | Mehrkosten (+) Minderkosten (-) |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|
| Straßenbauarbeiten | 840.836,45 € | 737.340,06 € | 840.836,45 € | -103.476,44 € |
| Mischwasser- kanalisation | 157.012,66 € | 131.594,11 € | 157.012,66 € | -25.418,55 € |
| Regenwasser- kanalisation | 50.304,69 € | 68.206,08 € | 50.304,69 € | + 17.901,39 € |
| Gesamtsumme | 1.048.153,80 € | 937.060,20 € | 1.148.153,80 € | - 110.093,60 € |

In den Straßenbaukosten ist auch die Anlegung der Linksabbiegespur auf der L 442 für die westliche Zufahrt in das Gewerbegebiet enthalten.

Der Mehraufwand für die Regenwasserableitung ist auf Massenmehrungen wie z. B. für ein Doppelrohr als Straßenunterquerung zurückzuführen. Die Mehrkosten sind durch Einsparungen bei der Gesamtmaßnahme abgedeckt.

Eduard Köhler