

Balingen, 08.11.2018

---

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss	<b>öffentlich</b>	am 05.12.2018	Vorberatung
Ortschaftsrat Frommern	<b>öffentlich</b>	am 13.12.2018	Anhörung
Gemeinderat	<b>öffentlich</b>	am 18.12.2018	Entscheidung

**Tagesordnungspunkt****Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen  
Erschließung des Baugebiets "Untere Breite" 2. BA im Stadtteil  
Dürrwangen und Verkehrsberuhigung in der Stauffenbergstraße****Beschlussantrag:**

1. Die Abrechnung der Erschließung „Untere Breite“, 2. BA wird mit festgestellten Kosten in Höhe von 290.519,30 Euro genehmigt.
2. Die Abrechnung der Verkehrsberuhigung Stauffenbergstraße wird mit festgestellten Kosten von 43.680,22 Euro bei überplanmäßigen Ausgaben von 5.663,20 Euro genehmigt.

## Sachverhalt:

Die Erschließung des 2. Bauabschnittes des Baugebietes „Untere Breite“ im Stadtteil Dürrwangen wurde durch die Firma Gebr. Stumpp aus Balingen in 2016 ausgeführt.

Die Abrechnung sieht wie folgt aus:

<b>Gewerk</b>	<b>Kosten-anschlag</b>	<b>Kosten-feststellung</b>	<b>Haushaltsmit-tel</b>	<b>Mehrkosten (+) Minderkosten (-)</b>
Straßenbau	193.730,46 €	168.981,64 €	200.000,00 €	- 31.018,36 €
Mischwasser-kanal	84.105,41 €	78.401,54 €	84.105,41 €	- 5.703,87 €
Regenwasser-kanalisation	56.072,31 €	43.136,12 €	60.000,00 €	- 16.863,88 €
	<b>333.908,18 €</b>	<b>290.519,30 €</b>	<b>344.105,41 €</b>	<b>- 53.586,11 €</b>
Stauffenberg-straße Verkehrs-beruhigung	38.017,02 €	43.680,22 €	38.017,02 €	+ 5.663,20 €

Die Kosten der Kleinmaßnahme „Verkehrsberuhigung Stauffenbergstraße“ waren im Vorfeld schwer abzuschätzen und wurden zu gering angesetzt. Bei der Ausführung mussten die Pflasterflächen ausgedehnt werden. Die Mehrkosten sind durch Einsparungen bei der Erschließung des Baugebietes Untere Breite 2. BA abgedeckt.

Eduard Köhler