

---

Vorlage Nr. 2021/170

TIEFBAUAMT

Balingen, 28.05.2021

---

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss	<b>öffentlich</b>	am 16.06.2021	Entscheidung
Ortschaftsrat Frommern	<b>öffentlich</b>	am 24.06.2021	Anhörung

**Tagesordnungspunkt**

**Instandsetzung der Brücke Heinzengasse (FR05) über die Eyach in Balingen-Dürrwangen  
Abrechnungsbeschluss für Baumaßnahmen**

**Beschlussantrag:**

Die Abrechnung „Instandsetzung der Verkehrssicherheit der Brücke Heinzengasse über die Eyach (Bauwerk FR05) wird mit tatsächlichen Gesamtkosten in Höhe von 165.995,20 € genehmigt.

## Sachverhalt:

Von der Heinzengasse in Dürrwangen führt ein Wirtschaftsweg in die Gewanne Eberbach und Breite jenseits der Eyach. Der Weg dient der Landwirtschaft sowie Fußgängern und Radfahrern. Die Querung der Eyach erfolgte bisher über eine Betonbogenbrücke unbekanntes Baujahrs. Bei der turnusgemäßen Brückenprüfung wurden im Jahr 2018 starke Schäden an der Brücke FR05 festgestellt, die eine umgehende Sanierung erforderlich machten. Die fachgerechte Ausführung der Sanierungsarbeiten erfolgte von März bis Juli 2019 durch die Fa. Gebr. Stumpp GmbH & Co. KG in Balingen. Nach Sanierungsende beträgt die Spannweite ca. 14 Meter, die Gesamtlänge ca. 19,5 Meter. Die Brückenkappen, das Gelände und die Fahrbahn wurden erneuert. Die Fahrbahnbreite wurde auf 2,75 m reduziert. Eine Beschränkung auf Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 to wurde vorgenommen um künftigen, womöglich irreparablen Beschädigungen durch schwerere landwirtschaftliche Fahrzeuge entgegenzuwirken. Diese können alternativ die Bahnübergänge Marienstraße oder Hurdnagelstraße benutzen.

Nach Schlussrechnung der Brückenbaumaßnahme ergibt sich folgende Kostenübersicht:

Gewerk	Vergabe- beschluß	Kosten- feststellung	Haus- halts- mittel	Mehrkos- ten (+) Minderkos- ten (-)
Bauleistungskosten		135.613,87 €		
Ingenieurkosten		29.655,22 €		
Baunebenkosten		726,11 €		
<b>Gesamtkosten</b> <b>2.6300.9510.050-0015</b> <b>7 5410 000 5404</b>	<b>160.638,74 €</b>	<b>165.995,20 €</b>	<b>165.000 €</b>	<b>+ 995,20 €</b>

Die geringfügigen Mehrkosten in Höhe von 995,20 € konnten innerhalb des Budgets 5410 gedeckt werden.

Markus Streich