

**Kostenentwicklung Gartenschau Balingen 2023**  
**Stand Mai 2022**

<b>Maßnahmen Gartenschau</b>	<b>Ausführende Firmen</b>	<b>Vergaben</b>
Erlebnisauen	Gross, Schöppler	671.037
Gewässerbau Nord	Böwingloh	510.470
HWS BizerbaArena	Stumpp weitere Kosten üpl Ausgabe	612.686 175.000 91.000
HWS Hindenburgstr.	Stumpp weitere Kosten	1.267.004 150.000
Aktivpark, Umfeld Jugendhaus mit Servicestation u. Spieleinrichtungen üpl Ausgabe 57.637,68 - keine Deckung	Werner, Schöppler, Hering Sanikonzert	1.437.691
Skateanlage mit Lärmschutzwand und Bewegungsstruktur üpl Ausgabe 230.000,00 , Deckung durch Wegfall Belag "Gerbertor", Klein-Venedig und voraus. Minderausgaben Durchwegung Bizerba	List, Handcrafted Populär	1.145.594
Parkufersteg	Brodbeck, Schaffitzel	1.055.000
Eyach Wege- und Gewässerbau zwischen Stingstraße u. Schellenbergbrücke	Schneider	994.532
Zwingergarten Grünanlage (Erdaushub)	Berb	104.000
Eyachterrassen	Schneider weitere Kosten	1.029.217 40.000
Wassergarten u. Durchwegung Bizerba	Schöppler	827.855
Zollernschloßsteg	List weitere Kosten	820.000 60.000
Klein Venedig/Zollernschlossgarten	Schöppler	185.000
Stadtbalkon mit Heinzlenstraße und Viehmarktplatz Ost	Schöppler	553.000
Gewässerbau Steinach und Steinachterrassen üpl Ausgabe 300.204,00 Deckung durch Rückstellung Friedhofsvorplatz und	Schneider	895.204

## Kostenentwicklung Gartenschau Balingen 2023

Stand Mai 2022

Reduzierung Viehmarktplatz		
Stege üpl Ausgabe 334.676,00 Deckung durch Rückstellung Friedhofsvorplatz und Reduzierung Viehmarktplatz	Brodbeck	670.676
Stadtgarten, Zwingergarten und "Im Zwinger"	Schneider	1.024.354
Neugestaltung der Inselstraße	Schöppler	455.000
Zaun- und Torarbeiten	Timbermann	150.000
Spielplatz Etzelbach	Kukuk	140.000
Grünanl. Schwefelbadgärten u.Rappenturm	Nagel	281.000
Nachträge bisher insgesamt rund		470.000

Kosten brutto 15.815.320

Fa. Heim (HWS BizerbaArena - Anteil Stadt)	125.000
Fa. Timbermann (Spielpl. Etzelbach u. Grünanl. Agentur f. Arb.)	360.000
Fa. Schöppler (Platz am Stadtarchiv und Platz am Rappenturm)	698.000
Fa. Streetlife (Daueranlagen, Sitzbänke)	260.000
Fa. Pfeffer (Stahlbauarbeiten Zwingergarten)	83.000
	17.341.320

Bisherige Vergaben brutto incl. 20 % Nk	
inkl. Nachträge/Mehrkosten	20.809.584
Budgetrahmen brutto inkl. Index 5 % (Beschluss 30.06.20)	20.600.000
Budgetrahmen brutto inkl. Index 10 % (aktuell)	22.599.854

### Ausstehende Vergaben

Rappenturm Pavillon

Temp. Pavillon am Stadtarchiv

Übergang Charlottenstraße ca. 700.000 Euro

zzgl. Kosten Stadtwerke