Vorlage Nr. 2019/236 TIEFBAUAMT

Balingen, 02.09.2019

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss	**öffentlich**	am 18.09.2019	Entscheidung
Ortschaftsrat Engstlatt	**öffentlich**	am 26.09.2019	Kenntnisnahme

Tagesordnungspunkt

Abrechnungsbeschluss für Baumaßnahmen Erschließung der Straße „Unter Netzenberg„ 3. BA im Stadtteil Engstlatt

Beschlussantrag:

Die Abrechnung Erschließung der Straße „Unter Netzenberg“ 3. BA im Stadtteil Engstlatt wird mit Kosten von 339.268,95 € genehmigt.

Sachverhalt:

Die Erschließung der Straße „Unter Netzenberg“ 3. BA im Stadtteil Engstlatt wurde im Jahr 2007 und 2008 durchgeführt. Die Vergabe der Bauleistungen erfolgte im Technischen Ausschuss am 11.07.2007. Die Straßenbauarbeiten wurden durch die Firma Christian Stotz & Sohn GmbH & Co.KG aus Balingen-Frommern durchgeführt.

Nach Abschluss der städtischen Baumaßnahme und Abrechnung sind folgende Kosten entstanden:

Gewerk	Kostenanschlag (Vergabe)	Kostenfeststellung	Haushaltsmittel	Mehrkosten (+) Minderkosten (-)
Straßenbau	263.617,94 €	294.437,60 €	280.000,00 €	+ 14.437,60 €
MW-Kanal	57.960,98 €	44.831,35 €	66.000,00 €	-21.168,65 €
Summe	**321.578,92 €**	**339.268,95 €**	**346.000,00 €**	**- 6.731,05 €**

Die erforderlichen Hofangleichungen im Zuge des Straßenbaus gestalteten sich als aufwändiger als zunächst angenommen. Es mussten mehr Zaunanlagen ersetzt werden als erwartet. Dies konnte durch Einsparungen beim Kanalbau mehr als ausgeglichen werden.

Markus Streich