Vorlage Nr. 2021/169 TIEFBAUAMT

Balingen, 28.05.2021

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss	**öffentlich**	am 16.06.2021	Entscheidung
Ortschaftsrat Endingen	**öffentlich**	am 21.06.2021	Anhörung

Tagesordnungspunkt

Erneuerung Fußgängerbrücke EE07 (Kutzmühle) in Endingen Abrechnungsbeschluss für Baumaßnahmen

Beschlussantrag:

Die Abrechnung „Erneuerung Fußgängerbrücke EE07 (Kutzmühle) im Stadtteil Endingen“ wird mit tatsächlichen Gesamtkosten in Höhe von 55.372,84 € genehmigt

Sachverhalt:

Die Holzfußgängerbrücke über die Steinach bei der Kutzmühle befand sich in sehr schlechtem Zustand. Da die Brücke Teil einer wichtigen Fußgängerverbindung zwischen dem westlichen Teil des Neubaugebietes Schlikkuchen und dem Altort Endingen mit Ärztehaus u. Apotheke ist, musste sie ersetzt werden. Die Tragkonstruktion des neuen Brückenbauwerks wurde aus Stahl hergestellt, Belag und Geländer aus Eichenholz. Die Spannweite liegt nun bei 10,44 m, die lichte Breite bei 1,28 m.

Die Bauausführung erfolgte im Zeitraum von März bis Sept. 2017 durch die Fa. Norbert Hartmann GmbH aus Straßberg.

Nach Schlussrechnung der Baumaßnahme ergibt sich folgende Kostenübersicht:

Gewerk	**Vergabe-beschluß**	**Kosten-feststellung**	**Haushalts-mittel**	**Mehrkosten (+) Minderkosten (-)**
Bauleistung		51.713,34 €		
Baunebenkosten		3.659,50 €		
Gesamtkosten 2.6300.9510.017-0012	**56.766,76 €**	**55.372,84 €**	**60.000 €**	**- 4.627,16 €**

Markus Streich