



### Deckungsvorschlag

Der überplanmäßige Mittelbedarf in Höhe von 115.668,00 Euro kann gedeckt werden durch nicht abgeflossene Mittel bei der Finanzposition 2.7050.9500.023 Kanalauswechsellung Hirschbergstraße.

---

## **Sachverhalt:**

Die Firma Meyer GmbH aus Villingen-Schwenningen hat am 16.10.2017 den Auftrag für den Bau der Nordwestumfahrung Weilstetten erhalten. Der Auftrag umfasst die Entsorgung von rund 20.000 m<sup>3</sup> unbelastetem Erdaushub. Kalkulationsgrundlage war die zu diesem Zeitpunkt gültige Anlieferungsgebühr auf der Erddeponie „Hölderle“ von 3,40 Euro je Tonne.

Zum 01.07.2018 hat die Stadt Balingen die Deponie an den Landkreis zurückgegeben. Ab diesem Zeitpunkt verlangt der Landkreis eine Anlieferungsgebühr von 8,80 Euro je Tonne für unbelasteten Aushub.

Nach Bekanntwerden dieser Tatsache wurde der fest eingetaktete Bauablauf im Rahmen der Möglichkeiten so umgesteuert, dass noch möglichst viel Aushub vor dem 01.07.2018 abgefahren werden konnte.

Die restlichen Erdbewegungen mit ca. 7.500 m<sup>3</sup> - das entspricht ca. 15.000 Tonnen – konnten jedoch erst nach dem 01.07.2018 ausgeführt und der Aushub auf der Deponie angeliefert werden.

Für diese Menge hat die Firma Meyer aktuell einen Nachtrag gestellt. Nach Prüfung ergibt sich eine Bruttosumme in Höhe von 115.668,00 Euro.

Der Nachtrag ist unstrittig, diese Mehrkosten sind im Budget für die Nordwestumfahrung nicht enthalten und müssen überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.

Eduard Köhler