Bau

Bürger

Landschaftsachse Nord mit generationsübergreifenden Aktivpark Gartenschau Balingen 2023 – Zeitablauf, Stand 08.07.2019

Planung	Behörden
Vorarbeiten, die nicht Bestandteil der Planung sind	GR/GSA

17. Juli 2019:	Gartenschauausschuss	Vorstellung Entwurf Landschaftsachse NORD		
23. Juli 2019:	Gemeinderat	Vorstellung Entwurf Landschaftsachse NORD		
Anfang September 2019:	Fertigstellung noch fehlender Nachweise: Hydraulik, Altlasten, Artenschutzgutachten etc.			
Anfang September 2019:	Fertigstellung Landschaftspfl. Begleitplan			
September 2019:	Einreichung der Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren LA Nord			
September 2019:	Erste Testentwürfe der Brückenplaner liegen vor			
Oktober 2019:	Beauftragung des Brückenplaners			
Herbst/Winter 2019 / 2020:	Werkplanung und Erstellung Leistungsverzeichnis			
Herbst 2019:	2. Skaterworkshop, in dem der Vorentwurf Skateplatz diskutiert wird			
Januar 2020:	Versand der Ausschreibungsunterlagen			
Januar 2020:	Bauantrag für den Skateplatz im Aktivpark			
Ende Februar 2020:	Submission/Eröffnung der Angebote			
Frühjahr 2020:	Wasserrechtliche Genehmigung / Planfeststellung liegt vor			
März/April 2020:	Vergabe der Bauleistung Daueranlagen Garte	enschau Landschaftsachse NORD		
Frühjahr 2020:	Vorstellung des Entwurfs Brückenplanung im GR			
Frühjahr 2020:	Genehmigung für den Skateplatz liegt vor			

Landschaftsachse Nord mit generationsübergreifenden Aktivpark Gartenschau Balingen 2023 – Zeitablauf, Stand 08.07.2019

Planung Anlage 10 zu	ı Voi	Behörden	,	Bau
Vorarbeiten, die	· • • •	11ago 2010/10/		
nicht Bestandteil		GR/GSA		Bürger
der Planung sind				

Frühjahr 2020:	Baubeginn Kreisverkehr Bauhofandienung
31.07.2020:	Letzter Kündigungstermin der Mieter Areal Hahn und Schneckenburger
Bis Oktober 2020:	Baufeldfreimachung Areal Hahn und Schneckenburger
Ab Herbst 2020:	Umzug der BTG nach Ostdorf, Baufeldfreimachung Areal BTG
Herbst 2020:	Fertigstellung Kreisverkehr Bauhofandienung
Herbst-Winter 2020:	Baubeginn Landschaftsachse NORD, Abschnitt 1: Erlebniswald, geschätzte Dauer: 6 Monate
Herbst-Winter 2020:	Baubeginn Landschaftsachse NORD, Abschnitt 2: Uferbereich Aktivpark, geschätzte Dauer: 6 Monate
Herbst-Winter 2020:	Bauantrag für die Brückenbauwerke
Ab Frühjahr 2021:	Baustellenspaziergänge
Frühsommer 2021:	Bau des Hochwasserschutzes / Promenade entlang Wohnbebauung und Bizerba-Arena, Dauer: ca. 6 Monate
Frühsommer 2021:	Bau der Sportanlagen im Aktivpark, geschätzte Dauer: 12 Monate
Frühjahr 2021:	Genehmigung der Brückenbauwerke
Winter/Frühjahr 2022:	Bau und Einsetzung der Brücken
Frühjahr 2022:	Bau-Fertigstellung
2022:	Ausstellungsflächen
2023:	Gartenschau